

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
PANITIA PENGADAAN
BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (BAP)

Nomor : 03/STPB-K.I/PU-HARYONO/DPD-BM/XI/2009

Pada hari ini Senin, tanggal 30 bulan Nopember tahun 2009 pukul 14:01 bertempat di: Kantor Satgas Pengadaan Barang/Jasa, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Normansyah , Ketua
2. Adi Suwito , Sekretaris merangkap Anggota
3. Yusvinie Fazriah, SE , Anggota 1
4. Evi Maydiastuti , Anggota 2
5. Suwignyo , Anggota 3

Selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Perintah PA atau KPA jika pada Setda, Nomor 800/186.3/S 2/X/2009, tahun 2009, telah melakukan rapat penjelasan dokumen pengadaan pekerjaan:

Kode Pekerjaan : 1.03.01.61.01.5.2

Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Tembus MT. Haryono-Syarifuddin Yoes

Lokasi : Kota Balikpapan

Sumber Dana : Subsidi Propinsi

Tahun Anggaran : 2009

I. Pertanyaan penyedia barang/jasa yang mengikuti penjelasan pekerjaan tersebut diatas, sebagai berikut :

- 1. hasil tinjauan dilapngan terdapat tiang telkom yang kena pada pekerjaan jalan dan pagar bangunan yang kena pelebaran; bagaimana biaya-nya 2. untuk pekerjaan urugan tanah diperlukan pemadatan, apabila tidak diperlukan alat vibrator roller maka CBR tidak masuk sesuai dengan spesifikasi.
 - 1. Untuk tiang telkom, pada umumnya pemindahan tiang akan dilaksanakan oleh pihak telkom dengan biaya dari PT. Telkom sendiri. untuk pagar bangunan, sementara tidak ada yang terkena pelebaran. Bila ada, pengembalian kondisi akan diperhitungkan kemudian. 2. urugan tanah sebagai urugan kembali drainase lebarnya relatif kecil, vibrator roller akan kesulitan. Pemadatan dilaksanakan bersamaan dengan penghamparan LPA klas B
- 1. Pelaksanaan Pekerjaan ini mayoritas di Pekerjaan Drainase pada item Pekerjaan Beton dan Baja tulangan, pekerjaan ini dilaksanakan dengan cara manual ; tidak kemungkinan waktu pelaksanaan bisa selesai dengan 120 hari, maka dengan ini kami mengajukan menjadi 150 hari kalender. 2. Untuk Analisa SNI XIII.10a Gril Penutup Parit bahan tertulis = 2.00 Kg besi Ø 16 ; 4.65 Kg Besi siku 70.70.7 yang seharusnya 26.71 besi Ø 19 ; 22.73 Kg Besi Siku 70.70.7 ; Kawat Las ; Mesin Las kesimpulan pada No.2 untuk pekerjaan gril pentup parit tidak dibuatkan analisisnya. 3. Untuk Pekerjaan tanah menggunakan anailsa SNI.II.11 karena di analisa SNI tidak menggunakan alat pemadat ; saran dari kami pada pelaksanaan dilapangan itu menggunakan alat berat dan dikerjakan pada posisi pelebaran parit existing
 - 1. Lokasi pekerjaan mudah dijangkau dengan kendaraan, dan pekerjaan pengecoran dapat dilakukan dengan ready mix sehingga tidak diperlukan penambahan waktu. Jangka waktu pelaksanaan tetap 120 hari kalender. 2. akan diterbitkan addendum perubahan 3. pada pekerjaan ini, pekerjaan tanah hanya pada dilakukan pada pengembalian drainase yang lebarnya relatif kecil, sehingga tidak diperlukan alat berat.
 - 1. Lokasi pekerjaan mudah dijangkau dengan kendaraan, dan pekerjaan pengecoran dapat dilakukan dengan ready mix sehingga tidak diperlukan penambahan waktu. Jangka waktu pelaksanaan tetap 120 hari kalender. 2. akan diterbitkan addendum perubahan 3. pada pekerjaan ini, pekerjaan tanah hanya pada dilakukan pada pengembalian drainase yang lebarnya relatif kecil, sehingga tidak diperlukan alat berat.

II. Hadir Lainnya :

1. WISHNU - CV. ABIMAJU TEKNIK. (Sebagai konsultan perencana)
2. (Sebagai konsultan pengawas)

